

# 作業予定のお知らせ

横手高等学校整備事業 管理校舎棟建築工事

横手・大和・半田・創和特定建設工事共同企業体

工事に関するお問い合わせは  
下記に連絡願います。

現場代理人：鎌田 隆志  
現場事務所TEL：0182-23-5760

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。  
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせ致します。  
作業上、県道での工事車両の往来があります。現場出入時は、誘導員を配置して  
工事車両の誘導を致します。ご協力宜しく願います。

## 施工状況



ドローンによる上空からの撮影  
屋上階



鉄筋工事  
R階 PC緊張状況

## 1月17日以降の工事内容

- 仮設工事：屋上階 外部足場組立
- 鉄筋工事：R階 鉄筋配筋
- 型枠工事：R階 型枠組立
- コンクリート工事：R階 躯体コンクリート打設
- 建具工事：3階 ガラス取付、4階 サツ取付
- 金属工事：2・3階 LGS取付
- 内装工事：1・2・3階 ボード取付
- 木工事：1階木枠取付

横手・大和・半田・創和  
特定建設工事共同企業体