

# A街区新築 作業予定のお知らせ

令和4年9月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業



A街区新築場所




構造：鉄筋コンクリート造 4階建て  
建物用途：図書館  
工期：2022.5.27～2024.2.29

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。  
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせ致します。  
作業上、工事車両の往来があります。現場出入時は、誘導員を配置して  
工事車両の誘導を致します。ご協力宜しくお願いします。

## 施工状況



4工区 基礎配筋状況



2工区 基礎コンクリート打設完了

## 9月19日～9月30日の工事内容

### 基礎工事

○1工区  
埋戻し  
山留撤去

○2工区  
地足場解体  
埋戻し  
山留撤去

○3工区  
地足場解体  
基礎配筋  
基礎型枠組立・解体  
基礎コンクリート  
埋戻し

○4工区  
基礎配筋・圧接  
基礎型枠組立  
ピット底盤コンクリート