

# B街区新築 作業予定のお知らせ

令和4年10月

横手駅東口第二地区第一種市街地再開発事業



構造：鉄骨造 7階建て  
建物用途：事務所、ホテル  
工期：2022.6.1～2023.7.31

日頃より工事にご協力頂き、誠にありがとうございます。  
今月の作業予定は下記のようになっておりますので、お知らせ致します。  
作業上、工事車両の往来があります。現場出入時は、誘導員を配置して  
工事車両の誘導を致します。ご協力宜しくお願いします。

## 施工状況



A・B工区 鉄骨建方状況



A・B工区 鉄骨建方状況

## 10月17日～10月31日の工事内容

- 外部足場組立
- ピット底盤、歩廊スラブ配筋・型枠

○A工区  
デッキプレート敷き、スタッドジベル

○B工区  
鉄骨建方、間直し、本締め、デッキプレート敷き

○C工区  
鉄骨建方、間直し、本締め、デッキプレート敷き

○D工区  
鉄骨建方

横手・半田・伊藤 特定建設工事共同企業体